

**Перечень проектов, реализуемых на территории Шекснинского муниципального района в 2023 году
в рамках проекта "Народный бюджет"**

на 01.07.2023

№ п/п	Поселение	Наименование проекта	Местный бюджет			Физические лица		Юр.лица и ИП		Областной бюджет		мониторинг реализации проектов					
			Полная стоимость руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	поступление пожертвований, %	заключен контракт	сумма контракта, руб.	экономика, руб.	запланированный срок выполнения работ	стадия выполнения работ
1	гп п. Шексна	Обустройство детской площадки у дома № 18 по ул. Первомайской в п. Шексна Вологодской области	295,058.00	73,687.40	24.97	14,830.00	5.03	-	-	206,540.60	70.00	100%	ООО "Компания "ЭЛИНА"	295,058.00	-	сентябрь 2023г.	
2		Обустройство детской площадки у дома № 33 по ул. Спортивной в п. Шексна Вологодской области	336,575.00	83,972.50	24.95	17,000.00	5.05	-	-	235,602.50	70.00	100%	ООО "Компания "ЭЛИНА"	336,575.00	-	сентябрь 2023г.	
3		Устройство наружной канализации по ул. Западная в п. Шексна	2,152,772.40	535,331.72	24.87	110,500.00	5.13	-	-	1,506,940.68	70.00	100%	ООО "Транспортная компания ВЕКТОР"	1,690,881.75	461,890.65	октябрь 2023г.	
Итого по гп п. Шексна			2,784,405.40	692,991.62	*	142,330.00	*	-	*	1,949,083.78	*			2,322,514.75	461,890.65		
4	сп Чебарсарское	Обустройство детской площадки в деревне Чурилово сельского поселения Чебарсарское	366,000.00	91,500.00	25.00	18,300.00	5.00	-	-	256,200.00	70.00	100%	ИП Захаров Геннадий Николаевич	366,000.00	-	июль 2023г.	Проект выполнен
5		Установка беседки в деревне Чурилово сельского поселения Чебарсарское	138,000.00	34,500.00	25.00	6,900.00	5.00	-	-	96,600.00	70.00	100%	ООО "ПРОФТЕХЦЕНТР"	135,000.00	3,000.00	июль 2023г.	Проект выполнен
Итого по сп Чебарсарское			504,000.00	126,000.00	*	25,200.00	*	-	*	352,800.00	*			501,000.00	3,000.00		
6	сп Чуровское	Приобретение музыкального оборудования для Чуровского Дома Культуры	165,165.00	41,290.50	25.00	8,259.00	5.00	-	-	115,615.50	70.00	100%	ИП Марченко Александр Владимирович	165,165.00	-	июнь 2023г.	Проект выполнен
7		Приобретение рулонного напольного покрытия под спортивное оборудование для Дома Культуры п. Подгорный	600,000.00	150,000.00	25.00	30,000.00	5.00	-	-	420,000.00	70.00	100%	на стадии заключения контракта		-		
8		Проведение косметического ремонта и монтаж вентиляции в помещении Дома Культуры в п. Подгорный	600,000.00	150,000.00	25.00	30,000.00	5.00	-	-	420,000.00	70.00	100%	на стадии заключения контракта		-		
9		Система пожарной сигнализации в здании ДК п. Подгорный	950,000.00	237,500.00	25.00	47,500.00	5.00	-	-	665,000.00	70.00	100%	на стадии заключения контракта		-		
Итого по сп Чуровское			2,315,165.00	578,790.50		115,759.00		-		1,620,615.50	70.00			165,165.00	0.00		
10	сп Ершовское	Приобретение и установка детской спортивной игровой площадки в д. Тирково	300,000.00	75,000.00	25.00	15,000.00	5.00	-	-	210,000.00	70.00	100%	ООО "ГОРОДОК 35"	300,000.00	-	август 2023г.	
11		Ремонт мемориала воинской славы в д. Камешник	200,000.00	50,000.00	25.00	10,000.00	5.00	-	-	140,000.00	70.00	100%	ИП Попов Дмитрий Анатольевич	200,000.00	-	август 2023г.	
Итого по сп Ершовское			500,000.00	125,000.00	*	25,000.00	*	-	*	350,000.00	*			500000.00	0		
12	сп Нифантовское	Благоустройство территории д.Нифантово ул.Центральная д.1а	83,400.00	20,850.00	25.00	4,170.00	5.00	-	-	58,380.00	70.00	100%	ООО "Эковтор"	83,400.00	-	август 2023г.	
13		Приобретение сценических костюмов в сельский клуб д. Нифантово	100,000.00	25,000.00	25.00	5,000.00	5.00	-	-	70,000.00	70.00	100%	ИП Михеева Ольга Владимировна	100,000.00	-	июль 2023г.	
14		Устройство уличного освещения в д. Нифантово, ул. Молодежная	307,500.00	76,875.00	25.00	15,375.00	5.00	-	-	215,250.00	70.00	100%	ИП Морозов Д.Е.	307,500.00	-	август 2023г.	
Итого по сп Нифантовское			490,900.00	122,725.00	*	24,545.00	*	-	*	343,630.00	*			490,900.00	0.00		
15		Приобретение сценических костюмов в сельский клуб д. Шнигово	70,000.00	16,800.00	24.00	4,200.00	6.00	-	-	49,000.00	70.00	100%	Краснов Антон Викторович	70,000.00	-	июль 2023г.	

№ п/п	Поселение	Наименование проекта	Полная стоимость		Местный бюджет		Физические лица		Юр.лица и ИП		Областной бюджет		мониторинг реализации проектов						
			руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	поступление пожертвований, %	заключен контракт	сумма контракта, руб.	экономика, руб.	запланированный срок выполнения работ	стадия выполнения работ
16	сп Сиземское	Приобретение и установка Спортивной площадки с. Чаромское	900,000.00	9,000.00	1.00	45,000.00	5.00	216,000.00	24.00	630,000.00	70.00	100%	на стадии заключения контракта			-			
17		Приобретение и установка спортивных тренажеров в д. Княже	200,000.00	50,000.00	25.00	10,000.00	5.00	-	-	140,000.00	70.00	100%	на стадии заключения контракта			-			
18		Чистка водоема д. Васьково	40,000.00	9,600.00	24.00	2,400.00	6.00	-	-	28,000.00	70.00	100%	на стадии заключения контракта			-			
19		Приобретение и установка спортивной площадки в д. Андриюшино	570,000.00	125,400.00	22.00	45,600.00	8.00	-	-	399,000.00	70.00	100%	ООО "Компания "ЭЛИНА"	570,000.00		-		июль 2023г.	
20		Обустройство площадки ТКО в д. Назарово	60,000.00	15,000.00	25.00	3,000.00	5.00	-	-	42,000.00	70.00	100%	ООО "СТАРТ"	60,000.00		-		август 2023г.	
21		Обустройство площадки ТКО в д. Заречье	90,000.00	22,500.00	25.00	4,500.00	5.00	-	-	63,000.00	70.00	100%	ООО "СТАРТ"	90,000.00		-		август 2023г.	
22		Приобретение спенических костюмов с. Чаромское	120,000.00	24,000.00	20.00	12,000.00	#####	-	-	84,000.00	70.00	100%	на стадии заключения контракта			-			
Итого по сп Сиземское			2,050,000.00	272,300.00	*	126,700.00	*	216,000.00	*	1,435,000.00	*				790,000.00	0.00			
23	сп Никольское	Приобретение костюмов Деда Мороза и Снегурочки в Юроченский ДК	20,000.00	5,000.00	25.00	1,000.00	5.00	-	-	14,000.00	70.00	100%	на стадии заключения контракта			-			
24		Благоустройство территории у мемориала в д. Юрочкино	150,000.00	37,500.00	25.00	7,500.00	5.00	-	-	105,000.00	70.00	100%	ИП Поталов Олег Алексеевич	150,000.00		-		июль 2023г.	Проект выполнен
25		Благоустройство зоны отдыха около реки Угла в д. Селно	100,000.00	25,000.00	25.00	5,000.00	5.00	-	-	70,000.00	70.00	100%	ИП Поталов Олег Алексеевич	100,000.00		-		июнь 2023г.	Проект выполнен
26		Приобретение и установка игрового оборудования на детскую площадку в д. Потеряво	407,013.00	101,752.90	25.00	20,351.00	5.00	-	-	284,909.10	70.00	100%	ООО "Компания "ЭЛИНА"	407,013.00		-		август 2023г.	
27		Приобретение и установка дополнительного игрового оборудования на детскую площадку в д. Прогресс ул. Центральная	296,103.00	74,024.90	25.00	14,806.00	5.00	-	-	207,272.10	70.00	100%	ООО "Компания "ЭЛИНА"	296,103.00		-		август 2023г.	
28		Приобретение костюмов Деда Мороза и Снегурочки в ДК "Прогресс"	25,000.00	6,250.00	25.00	1,250.00	5.00	-	-	17,500.00	70.00	100%	на стадии заключения контракта			-			
Итого по сп Никольское			998,116.00	249,527.80	*	49,907.00	*	-	*	698,681.20	*				953,116.00	0.00			
29	сп Железнодорожное	Обустройство контейнерной площадки в д. Шеломово	118,000.00	29,500.00	25.00	5,900.00	5.00	-	-	82,600.00	70.00	100%	ИП Логинов Павел Вениаминович	118,000.00		-		август 2023г.	
30		Обустройство контейнерной площадки в д. Шайма	95,000.00	23,750.00	25.00	4,750.00	5.00	-	-	66,500.00	70.00	100%	ИП Логинов Павел Вениаминович	95,000.00		-		август 2023г.	
31		Обустройство контейнерной площадки в д. Старое Село	126,000.00	31,500.00	25.00	6,300.00	5.00	-	-	88,200.00	70.00	100%	ИП Логинов Павел Вениаминович	126,000.00		-		август 2023г.	
32		Обустройство контейнерной площадки в д. Красное	95,000.00	23,750.00	25.00	4,750.00	5.00	-	-	66,500.00	70.00	100%	ИП Логинов Павел Вениаминович	95,000.00		-		август 2023г.	
Итого по сп Железнодорожное			434,000.00	108,500.00	*	21,700.00	*	-	*	303,800.00	*				434,000.00	0.00			
33	сп Угольское	Изготовление одежды сцены для СДК д. Чернеево сельского поселения Угольское Шекснинского муниципального района	232,100.00	58,025.00	25.00	11,605.00	5.00	-	-	162,470.00	70.00	100%	ООО "Предприятие легкой промышленности "Ткачиха"	232,100.00		-		май 2023г.	Проект выполнен
Итого по сп Угольское			232,100.00	58,025.00	*	11,605.00	*	-	*	162,470.00	*				232,100.00				
ВСЕГО			10,308,686.40	2,333,859.92	*	542,746.00	*	216,000.00	*	7,216,080.48	*				6,388,795.75	464,890.65			

№ п/п	Поселение	Наименование проекта	Полная стоимость			Местный бюджет		Физические лица		Юр.лица и ИП		Областной бюджет		мониторинг реализации проектов				
			руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	поступление пожертвований, %	заключен контракт	сумма контракта, руб.	экономия, руб.	запланированный срок выполнения работ

Выполнено: 5 пр. - 919 165,00 руб.