

**Перечень проектов, реализуемых на территории Шекснинского муниципального района в 2022 году
в рамках проекта "Народный бюджет"**

на 01.07.2022

№ п/п	Поселение	Наименование проекта	Полная стоимость	Местный бюджет		Физические лица		Юр.лица и ИП		Областной бюджет		мониторинг реализации проектов			
			руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	поступление пожертвований, %	заключен контракт	сумма контракта, руб.	экономия, руб.
1	Администрация ШМР	Строительство трубчатого колодца в д.Сыромяткино	180 000,00	36 000,00	20,00	18 000,00	10,00		-	126 000,00	70,00	100%	не заключен		
Итого по Администрации ШМР			180 000,00	36 000,00	*	18 000,00	*	-	*	126 000,00	*			0,00	0,00
2	гп п. Шексна	Устройство наружных сетей канализации по ул.Беговая в п.Шексна Вологодской области	2 499 387,60	624 846,28	25,00	124 970,00	5,00		-	1 749 571,32	70,00	100%	на стадии заключения		
3		Устройство наружных сетей канализации по ул.Овинцевская - пер.Овинцевский в п.Шексна Вологодской области	939 781,20	234 944,36	25,00	46 990,00	5,00		-	657 846,84	70,00	100%	ООО "Ремонтное управление Вера"	939781,2	-
4		Устройство наружных сетей канализации по ул.Садовой - ул.Полевой - ул.Рабочей в п.Шексна Вологодской области	1 610 671,20	402 663,36	25,00	80 538,00	5,00		-	1 127 469,84	70,00	100%	ООО "Благоустройство"	1610671,2	-
Итого по гп п. Шексна			5 049 840,00	1 262 454,00	*	252 498,00	*	-	*	3 534 888,00	*			2 550 452,40	0,00
5	гп Чебсарское	Обустройство сквера "Памяти землякам, погибшим в Чеченской республике" в п.Чебсара, улица Мира	599 000,00	149 700,00	24,99	30 000,00	5,01		-	419 300,00	70,00	100%	на стадии заключения		
Итого по гп Чебсарское			599 000,00	149 700,00	*	30 000,00	*	-	*	419 300,00	*			0,00	0,00
6	сп Чуровское	Устройство родника в д.Демсино сельского поселения Чуровское	80 000,00	20 000,00	25,00	4 000,00	5,00		-	56 000,00	70,00	100%	ООО "Чуровское коммунальное хозяйство"	80 000,00	-
7		Приобретение спортивного оборудования для Подгорновского Дома культуры	999 500,00	249 875,00	25,00	49 975,00	5,00		-	699 650,00	70,00	100%	ИП Шитиков Денис Сергеевич	999 500,00	-
8		Выполнение проектно-сметных работ по объекту: "Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в с.Чуровское" с прохождением экспертизы проектной документации	575 000,00	115 000,00	20,00	57 500,00	10,00		-	402 500,00	70,00	100%	ООО "АлтрейдПроект"	575 000,00	-
Итого по сп Чуровское			1 654 500,00	384 875,00		111 475,00		-		1 158 150,00	70,00			1 654 500,00	0,00

№ п/п	Поселение	Наименование проекта	Полная стоимость		Местный бюджет		Физические лица		Юр.лица и ИП		Областной бюджет		мониторинг реализации проектов			
			руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	поступление пожертвований, %	заключен контракт	сумма контракта, руб.	экономия, руб.	
9	сп Ершовское	Строительство беседки для отдыха в деревне Игнатовское	100 000,00	25 000,00	25,00	5 000,00	5,00		-	70 000,00	70,00	100%	не заключен			
10		Ремонт памятника Н.Д. Чечулину в деревне Ирма	200 000,00	40 000,00	20,00	20 000,00	10,00		-	140 000,00	70,00	100%	не заключен			
11		Ремонт Мемориала Воинской Славы в деревне Левинская	200 000,00	50 000,00	25,00	10 000,00	5,00		-	140 000,00	70,00	100%	ИП Попов Дмитрий Анатольевич	200000,00	-	
12		Ремонт мостков на озере Игнатовское у деревни Заозерье	100 000,00	25 000,00	25,00	5 000,00	5,00		-	70 000,00	70,00	100%	не заключен			
13		Ремонт мостков на водоеме около деревни Ершово	200 000,00	50 000,00	25,00	10 000,00	5,00		-	140 000,00	70,00	100%	ИП Александров Евгений Павлович	200000,00	-	
Итого по сп Ершовское			800 000,00	190 000,00	*	50 000,00	*	-	*	560 000,00	*			400000,00	0	
14	сп Нифантовское	Благоустройство сквера д.Нифантово ул.Фабричная	291 000,00	72 750,00	25,00	14 550,00	5,00		-	203 700,00	70,00	100%	не заключен			
15		Приобретение и установка детской игровой площадки в д.Нифантово ул.Центральная, Фабричная	248 932,00	62 232,60	25,00	12 447,00	5,00		-	174 252,40	70,00	100%	ООО "НПК "Эколиния"	248932,00	-	
Итого по сп Нифантовское			539 932,00	134 982,60	*	26 997,00	*	-	*	377 952,40	*			248 932,00	0,00	
16	сп Сиземское	Приобретение и установка детской площадки в д.Поповское	250 000,00	50 000,00	20,00	25 000,00	10,00		-	175 000,00	70,00	100%	ООО "Компания "ЭЛИНА"	250 000,00		
17		Приобретение и установка одежды сцены в Дом культуры с.Сизьма	320 000,00	64 000,00	20,00	32 000,00	10,00		-	224 000,00	70,00	100%	не заключен			
Итого по сп Сиземское			570 000,00	114 000,00	*	57 000,00	*	-	*	399 000,00	*			250 000,00	0,00	
18		Обустройство детской площадки в д.Кичино	90 000,00	22 500,00	25,00	4 500,00	5,00		-	63 000,00	70,00	100%	на стадии заключения	90 000,00	-	
19		Благоустройство территории д.Демидово	20 500,00	5 125,00	25,00	1 025,00	5,00		-	14 350,00	70,00	100%	ИП Логинов Павел Вениаминович	20 500,00	-	

№ п/п	Поселение	Наименование проекта	Полная стоимость	Местный бюджет		Физические лица		Юр.лица и ИП		Областной бюджет		мониторинг реализации проектов			
			руб.	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	поступление пожертвований, %	заключен контракт	сумма контракта, руб.	экономия, руб.
20	сп Железнодорожное	Обустройство детской площадки с.Едома	90 000,00	22 500,00	25,00	4 500,00	5,00	-	-	63 000,00	70,00	100%	на стадии заключения	90 000,00	-
21		Обустройство детской площадки в д.Пача	90 000,00	22 500,00	25,00	4 500,00	5,00	-	-	63 000,00	70,00	100%	на стадии заключения	90 000,00	-
22		Обустройство детской площадки д.Демидово	90 000,00	22 500,00	25,00	4 500,00	5,00	-	-	63 000,00	70,00	100%	на стадии заключения	90 000,00	-
Итого по сп Железнодорожное			380 500,00	95 125,00	*	19 025,00	*	-	*	266 350,00	*			380 500,00	-
23	сп Угольское	Закупка и установка спортивного оборудования в д.Нестерево	511 937,00	127 984,10	25,00	25 597,00	5,00	-	-	358 355,90	70,00	100%	ООО "НПК "Эколиния"	511 937,00	-
24		Строительство уличной площадки для спортивных игр в н.п.Вологда-20 Шекснинского муниципального района	998 076,00	249 518,80	25,00	49 904,00	5,00	-	-	698 653,20	70,00		не заключен		
25		Обустройство навесов и покрытия на открытой спортивной площадке в н.п.Вологда-20 Шекснинского муниципального района	936 491,00	234 122,30	25,00	46 825,00	5,00	-	-	655 543,70	70,00		не заключен		
Итого по сп Угольское			2 446 504,00	611 625,20	*	122 326,00	*	-	*	1 712 552,80	*			511 937,00	0,00
ВСЕГО			12 220 276,00	2 978 761,80	*	687 321,00	*		*	8 554 193,20	*			5 996 321,40	